

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель министра
образования Приморского края

Бущманова И.О.

(подпись)

31.08.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 01.09.2021

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Современная школа"

Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
наличие отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Критические отклонения

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятии

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1	Осуществление мероприятий	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	30.12.2024	30.12.2024	Моргунова И.Е.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1	Осуществление мероприятий	В 43 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	01.09.2021	01.09.2021	Моргунова И.Е.	Выполнено.
1.1.1.6	Наличие отклонений	Оборудование установлено в общеобразовательных организациях – центрах «Точка роста»	31.07.2021	15.09.2021	Мисакина Е.А.	В работе. Завершается поставка оборудования, до 15 сентября поставщик обязуется доставить товар по договору.
1.1.1.7	Осуществление мероприятий	Проведение повышения квалификации сотрудников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	31.08.2021	31.08.2021	Моргунова И.Е.	Выполнено.
1.1.1.8	Осуществление мероприятий	Проведение мониторинга работ по привлечению площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	31.08.2021	31.08.2021	Моргунова И.Е.	Выполнено.
1.2	Наличие отклонений	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа	31.12.2024	31.12.2024	Ханжова Дев Владимировна, глава Партизанского муниципального района, Наушени Сергей Николаевич, глава Теряевского муниципального района	В работе. Существует риск на 2021 год – 220 мест, а также риск неполного освоения федеральных средств, предусмотренных на строительство «Новозытовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край». На 2021 год создано заочному дополнительному обучению от 28.08.2021 № 073-09-2020-722/3 предусмотрено 144,37 млн руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 141,49 млн. руб. Проектная документация находится в государственной экспертизе. Вероятность: 40%, ожидаемая для наступления: 31.12.2021 г. Подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Приморского края № 073-2019-Е10029-1/4. Согласно составленному проекту объекта «Образовательная организация преемственной направленности до 250 мест в п. Волчанец, Партизанского муниципального района в жилом микрорайоне «Сельская инфраструктура» проекта Восточной нефтегазодобывающей компании на Дальнем Востоке ПАО «Роснефть»» заключено ит. 1. «Строительство Новозытовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» (плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - 31.12.2021); 2. Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 80 мест в с. Сметная Теряевского муниципального района» (плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2022).
1.2.1.1	Осуществление мероприятий	Техническая готовность объекта 60 % (Создано 220 новых мест в п. Волчанец Партизанский район)	01.08.2021	18.08.2021	Чумаская Ю.И.	Техническая готовность объекта – 61 % Численность работников на объекте - 30 человек.
1.2.1.2	Осуществление мероприятий	Техническая готовность объекта 100% (Создано 220 новых мест в п. Волчанец Партизанский район)	29.11.2021	29.11.2021	Чумаская Ю.И.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.2.1.1	Осуществление мероприятий	Проведение преемственно-наследственных работ (Создано 80 новых мест в с. Светлое Теряевского района)	25.09.2021	25.09.2021	Суманова Н.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.2.2.2	Осуществление мероприятий	Подручение подполковника законченная государственной экспертизы на проект (Создано 80 новых мест в с. Светлое Теряевского района)	05.11.2021	05.11.2021	Суманова Н.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.2.2.3	Осуществление мероприятий	Подручение разрешения на строительство (Создано 80 новых мест в с. Светлое Теряевского района)	15.11.2021	15.11.2021	Суманова Н.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.3	Наличие отклонений	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	31.12.2024	31.12.2024	Жуков А.Н.	Риск неисполнения результата. Принята мера: Администрацией города Владивостока заключен муниципальный контракт от 30.11.2020 № 968/291-165/20 на сумму 1 882,15 млн. рублей с ООО «Группа компаний «Альянс» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию. Срок ввода объекта в эксплуатацию по условиям контракта – 21.12.2022. Подготовительное заключение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по строительству школы получено 14.02.2020 № 1-3/637. Подготовительное заключение на проектно-изыскательные работы получено 16.03.2021 09/04.2021 подписан договор безвозмездного пользования и акт приема-передачи земельного участка. Заключен муниципальный контракт от 30.11.2020 № 968/291-165/20 на сумму 1 882,15 млн. руб. с ООО «Группа компаний «Альянс» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию. Срок ввода объекта в эксплуатацию по условиям контракта – 21.12.2022. За неисполнение подпроектной сметы до 01.03.2021 в соответствии с условиями контракта суд выставлен приказ на арест имущества ООО «Группа компаний «Альянс» на сумму 4,63 млн. рублей. После утверждения Закона Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О внесении бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и поступлении уведомлений в марте 2021 года о финансировании объекта капитального строительства «Школа № 1 на 1275 мест в жилом районе «Патрокс» в г. Владивостоке» за счет средств субсидий бюджета Приморского края выяснилось, что сумма поступившего финансирования (сметной) меньше, ранее выделенных (в 2020 году) средств на проведение закупок на прошедр 2021-2022 гг., в связи с чем, в настоящее время бюджетное обязательство составляет на 79 300 070,71 рублей больше суммы выделенных лимитов. Обращения о выделении недостающего финансирования администрации города Владивостока направлялись в адрес Правительства Приморского края (письма от 31.12.2020 № 1-3/5014, от 20.01.2021 № 1-3/141, от 10.02.2021 № 1-3/441, от 02.03.2021 1-3/694, от 23.03.2021 № 1-3/978, от 17.05.2021. До настоящего времени недостающее финансирование не утверждено. Техническая готовность объекта по состоянию на 02.08.2021 – 0,0 %. С 01.06.2021 подрядчик приступил к подготовительным работам. 30.06.2021 получено разрешение на снос зеленых насаждений и ордер на изыскательские работы. На строительной площадке продолжается установка ограждения. Всего рабочих на объекте – 11 человек, включая ИТР. На площадке работают 6 единиц спецтехники. Вступило в законную силу решение Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 08.12.2020 № 25R50001-01-2020-001140-42 по делу № 2-1853/20, согласно которому изменяется конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 25-28/030014-1/304, на котором проектируется школа. Выполнена корректировка документации по планировке территории в районе бухты Патрокс с учетом решения суда. Введена работа по формированию земельного участка с учетом новых границ. 27.08.2021 получено отрицательное заключение КГАУ «Приток-экспертиза» по технической части проектно-сметной документации (далее - ПСД). Повторное ПСД на рассмотрение государственной экспертизой направлено 03.09.2021.
1.3.1.3	Наличие отклонений	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект	30.05.2021	30.09.2021	Жуков А.Н.	27.08.2021 получено отрицательное заключение КГАУ «Приток-экспертиза» по технической части проектно-сметной документации (далее - ПСД). Повторное ПСД на рассмотрение государственной экспертизой направлено 03.09.2021.
1.3.1.4	Наличие отклонений	Передана строительной площадке подрядчику	10.06.2021	20.09.2021	Жуков А.Н.	Техническая готовность объекта по состоянию на 02.08.2021 – 0,0 %. С 01.06.2021 подрядчик приступил к подготовительным работам. 30.06.2021 получено разрешение на снос зеленых насаждений и ордер на изыскательские работы. На строительной площадке продолжается установка ограждения. Всего рабочих на объекте – 11 человек, включая ИТР. На площадке работают 6 единиц спецтехники. Вступило в законную силу решение Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 08.12.2020 № 25R50001-01-2020-001140-42 по делу № 2-1853/20, согласно которому изменяется конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 25-28/030014-1/304, на котором проектируется школа. Выполнена корректировка документации по планировке территории в районе бухты Патрокс с учетом решения суда. Введена работа по формированию земельного участка с учетом новых границ. 27.08.2021 получено отрицательное заключение КГАУ «Приток-экспертиза» по технической части проектно-сметной документации (далее - ПСД). Повторное ПСД на рассмотрение государственной экспертизой направлено 03.09.2021.
1.3.1.5	Наличие отклонений	Техническая готовность объекта 10 %	31.08.2021	01.10.2021	Жуков А.Н.	Техническая готовность объекта по состоянию на 30.08.2021 – 0,0 %. С 01.06.2021 подрядчик приступил к подготовительным работам. 30.06.2021 получено разрешение на снос зеленых насаждений и ордер на изыскательские работы. Выполняются планировочные работы на участке, обустройство площадки. Всего рабочих на объекте – 10 человек, включая ИТР. На площадке работают 4 единицы спецтехники. 27.08.2021 получено отрицательное заключение КГАУ «Приток-экспертиза» по технической части проектно-сметной документации (далее - ПСД). Повторное ПСД на рассмотрение государственной экспертизой направлено 03.09.2021.

№ п/п	Статье	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.5	Отсутствие отчетов	В общеобразовательных организациях, обладающих материально-технической базой для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности	30.12.2024	30.12.2024	Моргунова И.Е.	В работе. Риски незначительны отсутствуют.
1.5.1	Отсутствие отчетов	Приобретено оборудование для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности	31.08.2021	31.08.2021	Моргунова И.Е.	Выполнено. Закупочные процедуры на 49,5 млн. руб. (оснащение 3-х медицинских классов, закупка оборудования) проведены. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/4441416w/compinfo.html?regNumber=082050000821003639 (на 45 млн.руб) 12 контрактов на 4,5 млн.руб. Поставка оборудования произведена.
1.5.1.3	Отсутствие отчетов	Поставка оборудования в образовательных организациях	31.08.2021	31.08.2021	Мисайлова Е.А.	Выполнено. Закупочные процедуры на 49,5 млн. руб. (оснащение 3-х медицинских классов, закупка оборудования) проведены. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/4441416w/compinfo.html?regNumber=082050000821003639 (на 45 млн.руб) 12 контрактов на 4,5 млн.руб. Поставка оборудования произведена.
2.1	Отсутствие отчетов	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	31.12.2024	31.12.2024	Казак Е.Г.	В работе. Риски незначительны отсутствуют.
2.1.1	Отсутствие отчетов	Создан на базе ГАУ ДПО ПКРО научно-методический центр сопровождения педагогов	31.10.2021	31.10.2021	Казак Е.Г.	В работе. Риски незначительны отсутствуют.
2.1.1.5	Отсутствие отчетов	Поставка и установка оборудования для создания ЦНПМТР	15.08.2021	15.09.2021	Казак Е.Г.	В работе. Риски незначительны отсутствуют. Оборудование частично поставлено.
2.1.1.6	Отсутствие отчетов	Утверждено штатное расписание ЦНПМТР	31.08.2021	16.10.2020	Казак Е.Г.	Штатное расписание от 16.10.2020
2.1.1.7	Отсутствие отчетов	Проведен мониторинг работы по привнесению стандарта ЦНПМТР в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	31.08.2021	31.08.2021	Казак Е.Г.	Выполнено.
2.1.1.8	Отсутствие отчетов	Повышение квалификации (профактерств) сотрудников ЦНПМТР	31.08.2021	31.08.2021	Казак Е.Г.	Выполнено.
2.1.1.9	Отсутствие отчетов	Получена лицензия на образовательную деятельность ЦНПМТР	31.08.2021	31.08.2021	Казак Е.Г.	Получение лицензии не требуется так как центр является структурным подразделением ПК ИРО.
2.1.1.10	Отсутствие отчетов	Начало работы ЦНПМТР	30.09.2021	15.09.2021	Казак Е.Г.	В работе. Риски незначительны отсутствуют. Открытие планируется 15.09.2021.
2.1.1.10	Отсутствие отчетов	Привнесены партеры к созданию и функционированию ЦНПМТР	31.10.2021	31.10.2021	Казак Е.Г.	В работе. Риски незначительны отсутствуют.

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	30.08.2021	№ 23-19107 от 06.09.2021

Сведения об исполнении протокольных поручений

(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
-	-	-	-