

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель регионального
проекта

И.О.Бушманова

(подпись)

01.09.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31.08.2021
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
"Содействие занятости"
Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений

	(23) Создано не менее 2395 дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета и бюджета Приморского края	2622707,90	2622707,90	2 622 707,90	2622707,90	2622707,90	1708725,00	0,00	425 350,43		
	федеральный бюджет	1564998,10	1564998,10	1564998,10	1564998,10	1564998,10	0,00	0,00	191864,99		
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 057 709,80	1057709,80	1057709,80	1057709,80	1057709,80	0,00	0,00	233485,44		
	бюджет субъекта Российской Федерации межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1057709,80	1057709,80	1057709,80	1057709,80	1057709,80	0,00	0,00	0,00		
	бюджет субъекта Российской Федерации межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	бюджет субъекта Российской Федерации межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(04) Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	7025,70	0,00	1056,00		
	федеральный бюджет	9800,00	9800,00	9800,00	9800,00	9800,00	0,00	0,00	1034,88		
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	7025,70	0,00	21,12		
	бюджет субъекта Российской Федерации межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	бюджет субъекта Российской Федерации межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	2 769 868,30	2769868,30	2769868,30	2769868,30	2769868,30	1728090,70	0,00	438746,43		
	федеральный бюджет	1586891,21	1586891,30	1586891,30	1586891,21	1586891,30	0,00	0,00	204993,07		
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	2769868,30	2769868,30	2769868,30	2769868,30	2769868,30	0,00	0,00	233753,36		
	внебюджетные источники	1226578,00	1226578,00	1226578,00	1226578,00	1226578,00	0,00	0,00	0,00		

Сведения о Достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1	Отсутствие отклонений	Результат : "Создано не менее 2395 дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета и бюджета Приморского края"	31.12.2021	31.12.2021	Бущманова И.О. Ислаев А.Ф.	В работе
1.1.	Отсутствие отклонений	КТ Построен «Детский сад № 1 на 240 мест» в бухте Патроки (г. Владивосток)	31.12.2021	31.12.2021	Бущманова И.О.	В работе
1.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Техническая готовность объекта 80%	31.08.2021	31.08.2021	Бущманова И.О. Ислаев А.Ф.	По состоянию на 31.08.2021 техническая готовность объекта 81 %. СМР ведутся без отставания от графика. Количество работников 77 человек включая ИТР и машинистов
1.3	Наличие отклонений	КТ Построен «Детский сад на 350 мест в районе бух. Аякс на о. Русский, г. Владивосток» Мероприятие: Заключение Дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации об исключении объекта	31.12.2021	31.12.2021	Серебрякова О.Г.	В работе
1.3.1	Наличие отклонений	КТ Построена Дошкольная образовательная организация на 200 мест с. Камень Рыболов Ханкайский район	31.12.2021	31.12.2021	Серебрякова О.Г.	В работе
1.4.	Наличие отклонений	Мероприятие: Заключение Дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации об исключении объекта	31.05.2021	30.09.2021	Бущманова И.О.	В работе. Ведется работа с Министерством просвещения Российской Федерации о заключении дополнительного соглашения по замене объекта
1.4.1	Наличие отклонений	КТ Построен «Детский сад на 350 мест в районе бух. Аякс на о. Русский, г. Владивосток» Мероприятие: Заключение Дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации об исключении объекта	31.12.2021	31.12.2021	Серебрякова О.Г.	В работе

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.5	Наличие отклонений	КТ Построен «Детский сад на 230 мест г. Артем п. Угловое, мкр. Глобус»	31.12.2021	31.12.2021	Серебрякова О.Г.	В работе.
1.5.2.	Наличие отклонений	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур на строительномонтажные работы	31.03.2021	31.08.2021	Литвинов А.А. Ли А.Р.	31.08.2021 подписан муниципальный контракт № 6А/21 между МКУ "УСКР2 и ООО "Компания Турмалин ДВ"
	Наличие отклонений	Мероприятие: Техническая готовность объекта 20%	31.07.2021	30.10.2021	Литвинов А.А. Ли А.Р.	В работе
1.6	Отсутствие отклонений	КТ Построен «Детский сад на 230 мест ул. Кирова, 99, Артем»	31.12.2021	31.12.2021	Бushmanova И.О. Литвинов А.А.	В работе
1.6.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Техническая готовность объекта 50 %	31.08.2021	31.08.2021	Бushmanova И.О. Литвинов А.А.	По состоянию на 31.08.2021 техническая готовность объекта – 50%. Ожидается поставка строительного материала.
1.7	Наличие отклонений	КТ "Построен Детский сад на 220 мест по ул.Солнечной, г.Уссурийск (п.Радужный)	15.07.2021	15.09.2021	Бushmanova И.О. Гончарова Е.Г.	В работе
1.7.1	Наличие отклонений	Мероприятие: Техническая готовность объекта 100 %	30.05.2021	15.09.2021	Бushmanova И.О. Гончарова Е.Г.	По состоянию на 31.08.2021 техническая готовность объекта – 98%. Мебель и технологическое оборудование закуплено и поставлено в полном объеме. Ориентировочный срок окончания СМР до 15.09.2021 г. ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию до 30.09.2021г.
1.7.3	Наличие отклонений	Мероприятие: Принятие работ по объекту	15.06.2021	30.09.2021	Бushmanova И.О. Гончарова Е.Г.	Ориентировочный срок окончания СМР до 15.09.2021 г. ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию до 30.09.2021г.
	Наличие отклонений	Мероприятие: Ввод объекта в эксплуатацию	15.07.2021	30.09.2021	Бushmanova И.О. Гончарова Е.Г.	В работе
1.8	Наличие отклонений	КТ Построен детский сад на 60 мест с.Хороль Хоролевский округ	31.12.2021	31.12.2021	Бushmanova И.О.	В работе

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.8.1	Наличие отклонений	Мероприятие: Заключение Дополнительного соглашения с министерством просвещения Российской Федерации об исключении объекта	31.05.2021	30.09.2021	Бушманова И.О.	В работе. Ведется работа с министерством просвещения Российской Федерации о заключении дополнительного соглашения по замене объекта
1.9	Отсутствие отклонений	КТ Построен Детский сад-ясли на 150 мест с ВольноНадеждинское, Надеждинский район	31.12.2021	31.12.2021	Бушманова И.О. Соколова И.А.	В работе
1.9.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Техническая готовность объекта 90 %	30.06.2021	30.06.2021	Бушманова И.О. Соколова И.А.	По состоянию на 31.08.2021 техническая готовность объекта 85%, работы ведутся по графику, на объекте работают - 27 человек.
		Мероприятие: Техническая готовность объекта 100 %	31.10.2021	31.10.2021	Бушманова И.О. Соколова И.А.	В работе
1.10	Отсутствие отклонений	КТ Построен «Детский сад на 150 мест» пос. Новонескино Шкотовский район	31.12.2021	31.12.2021	Бушманова И.О. Михайлов В.И.	В работе
	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Техническая готовность объекта 100 %	31.10.2021	31.10.2021	Бушманова И.О. Михайлов В.И.	В работе
1.11	Отсутствие отклонений	КТ Построен «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край, с. Чулуевка, ул. Школьная»	31.12.2021	31.12.2021	Бушманова И.О. Деменев Р.Ю.	В работе
1.11.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Техническая готовность объекта 100 %	31.10.2021	31.10.2021	Бушманова И.О. Михайлов В.И.	В работе
2	Отсутствие отклонений	Результат: Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и причесмотр и уход за детьми	31.12.2021	31.12.2021	Бушманова И.О.	В работе

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
2.1	Отсутствие отклонений	КТ Создано 100 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	31.12.2021	31.12.2021	Бушманова И.О.	В работе
	Отсутствие отклонений	Мероприятие Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии	31.07.2021	31.07.2021	Бушманова И.О.	Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии
3	Отсутствие отклонений	Результат: Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	31.12.2021	31.12.2021	Бушманова И.О.	В работе
3.1	Отсутствие отклонений	КТ Проведена работа по ремонту и оснащению рабочих мест работников отделения КТКУ «Приморский центр занятости населения» в г.Уссурийск	31.12.2021	31.12.2021	Онищук Т.В.	В работе
3.1.4	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Осуществление контроля работ по проведению ремонта КТКУ «Приморский центр занятости населения» в г. Уссурийск	10.08.2021	10.08.2021	Онищук Т.В.	Осуществлялся текущий контроль за ходом работ по капитальному ремонту помещений отделения КТКУ «Приморский центр занятости населения» в г. Уссурийск. Составлены акты о приеме выполненных работ по капитальному ремонту, а также справка о стоимости выполненных работ от 25.08.2021. Мероприятия реализуются без отклонений, ключевые риски отсутствуют.

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа (опр.штаб)	27.08.2021	ПР №-260-ПМВ

Сведения об исполнении протокольных поручений

(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
-	-	-	-