

# Акционерное Общество «СПАССКЭЛЕКТРОСЕТЬ»

692245 Приморский край, г.Спасск-Дальний  
ул. Борисова 41  
ИНН 2510003066,р/с 40702810250100100077  
БИК 040507601,к/с 30101810600000000601  
Приморское ОСБ 8635 г. Владивосток  
КПП 251001001

Телефон : (42352) 2-35-11  
Факс: 2-35-11  
Гл.бухгалтер: 2-36-77  
Гл.инженер: 2-36-76  
e – mail: [spasskelenet@mail.primorye.ru](mailto:spasskelenet@mail.primorye.ru)

Исх. № 669 от 15 ноября 2016 года

**Директору  
департамента энергетики ПК  
Куценко Д.А.**

*Уважаемый Денис Алексеевич!*

АО «Спасскэлектросеть» предоставляет отчёт об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2016 года, подготовленный в соответствии с Приказом Минэнерго России от 24.03.2010г. №114.

*Приложения:*

- 1. Пояснительная записка -1 экз. на 1 листе;*
- 2. Приложение № 6.1 -1 экз. на 1 листе;*
- 3. Приложение № 6.2 -1 экз. на 1 листе;*
- 2. Приложение № 6.3 -1 экз. на 1 листе;*
- 3. Приложение № 7.1 - 1 экз. на 1 листе;*
- 4. Приложение № 7.2 - 1 экз. на 1 листе;*

**Генеральный директор  
АО «Спасскэлектросеть»**

**А.О. Чернов**

Кузнецова Е.А.  
8(42352)2-36-77

## Пояснительная записка о выполнении инвестиционной программы

### АО «Спасскэлектросеть» за 9 месяцев 2016 года.

В составе тарифа на 2016 год Департамент по тарифам Приморского края согласно утвержденной 26.06.2014года «Инвестиционной программе Открытого акционерного общества «Спасскэлектросеть» по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на 2015-2019 годы» установлена прибыль для Общества в размере **9477** тыс. руб.. Суммы амортизационных отчислений в тарифе утверждена в сумме **2379** тыс. руб.

Согласно программе Обществом выполнение технических мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ начинается с мая т.г. и вводом в эксплуатацию до конца т.г.

За счет суммы амортизационных отчислений утвержденных в тарифе на 2016 год мероприятия запланированы согласно плану.

По итогам 9 месяцев, по факту выполнения ведется работа по реконструкции ВЛ 0,4 кВ отТП4, сумма составила 2834,16 тыс. руб. , новое строительство ВЛ-10кВ фидер 34С от ТП №126 до ТП 163 сумма составила 3275,16 тыс. руб., проектно -сметная документация составила 360 тыс. руб., объявлен аукцион на покупку спец. автомобиля Объекты находятся на незавершенном строительстве, работы продолжаются в 4-ом квартале.

Генеральный директор

Чернов А.О.

Кузнецова Е.А.

8-42352-23677

Утверждаю  
Ген. директор АО "Спасскэлектросеть"  
Чернов А.О.  
(подпись)

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016год  
АО "Спасскэлектросеть"

тыс. руб.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) тыс. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в эксплуа- тацию) тыс. рублей	Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план	факт				тыс. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результата м утвержден ной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
<b>ВСЕГО</b>												
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0	11857	6469,31	6469	0	4229	-5388	-45,44		-5387,69	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	9478	6109,31	6109,31	0,00	2209,69	-3368,7	-35,54		-3368,69	
1	Новая ВЛ-10кВ фидер 34С от ТП №126 до ТП 163		3869	3275,16	3275,16	0,00	594	-593,84	-15,35		-593,84184	
2	ВЛ 0,4кВ от ТП 4		3240	2834,16	2834,16	0,00	406	-405,84	-12,53		-405,84483	
3	ТМ 160 кВА		201	0,00	0,00	0,00	201	-201	-100,00		-201	
4	ТМ 400 кВА		262	0,00	0,00	0,00	262	-262	-100,00		-262	
5	ТМ 630 кВА		747	0,00	0,00	0,00	747	-747	-100,00		-747	
6	ТМ 1000 кВА		1159	0,00	0,00	0,00	1159	-1159	-100,00		-1159	
7	разработка проектносметной документации		584	360,00	360,00	0,00	224	-224	-38,36		-224	
8	Спецмастерская , ГАЗ 3308		1795	0,00	0,00	0,00	1795	-1795	-100,00		-1795	
---												

1. Объем инвестиций учтен без НДС

Технический директор АО "Спасскэлектросеть"

Павленко И.В.

Кузнецова Е.А.  
8-42352-23677

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежегодно)**

Утверждаю  
руководитель организации

(подпись)  
" \_ " \_ 20\_\_ года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства			
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	9,478	6,109	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	9,478	6,109	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация	2,379	0,360	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	2,379	0,360	
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		0	
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>11,857</b>	<b>6,469</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Технический директор АО "Спасскэлектросеть"

Павленко И.В.

Утверждаю  
Ген. директор АО "Спасскэлектросеть"  
Чернов А.О.  
(подпись)

Отчет о вводах/выводах объектов  
за 2016 год

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Вывод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
	Новая ВЛ-10кВ фидер 34С от ТП №126 до ТП 163			4,5	0
	ВЛ 0,4кВ от ТП 4			3,169	
	ТМ 160 кВА	100		160	
	ТМ 400 кВА	400		400	
	ТМ 630 кВА	1260		1260	
	ТМ 1000 кВА	2000		2000	
	разработка проектно-сметной документации				
	Спецмастерская , ГАЗ 3308			1	

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Технический директор АО "Спасскэлектросеть"

Павленко И.В.

Кузнецова Е.А.  
8-42352-23677

Приложение №7.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114  
Утверждаю  
Ген. директор АО "Спаскэлектросеть"  
\_\_\_\_\_ Чернов А.О.  
" " " 2016г

### Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016 год

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (без НДС), тыс. руб.										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчет. квартал	всего	за отчет. квартал	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
	<b>ВСЕГО</b>																
1	Техническое перевооружение и реконструкция		11857	6469	0	0	584	2119	1795	4351	9478	0	6469	6469	0	0	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		9478	6109	0	0	0	1759	0	4351	9478	0	6109	6109	0	0	
1.1.1	Новая ВЛ-10кВ фидер 34С от ТП №126 до ТП 163		3869	3275						3275	3869		3275	3275	0	0	
1.1.2	ВЛ 0,4кВ от ТП 4		3240	2834				1759		1075	3240		2834	2834	0	0	
1.1.3	ТМ 160 кВА		201	0							201		0	0	0	0	
1.2	ТМ 400 кВА		262	0							262		0	0	0	0	
1.3	ТМ 630 кВА		747	0							747		0	0	0	0	
1.4	ТМ 1000 кВА		1159	0							1159		0	0	0	0	
1.5	разработка проектно-сметной документации		584	360			584	360					360	360	0	0	
1.6	Спецмастерская , ГАЗ 3308		1795	0					1795				0	0	0	0	
---																	

Технический директор АО "Спаскэлектросеть"

Павленко И.В.

Кузнецова Е.А.  
8-42352-23677

Приложение № 7.2  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114  
Утверждаю  
Ген. директор АО "Спасэлектросеть"  
Чернов А.О.  
" " 2016г

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за 2016 год**

№ №	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов										иные объекты																					
		всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	генерирующие объекты			выставления			линии электропередачи																						
																					год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВА		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км																
1	Техническое перевооружение и реконструкция	11,857	7,109	2,369	2,379	6,469	1,6512	4,070	0,74858	-5,388	-5,458	1,701	-1,6304	6,469	1,651	4,070	0,74858																																
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9,478	7,109	2,369	0	6,109	1,6512	4,070	0,16048	-3,597	-5,458	1,701	0,16048	5,881	1,651	4,070	0,16048																																
1.1.1	Новая ВЛ-10кВ фидер 34С от ТП №126 до ТП 163	3,869		3,869			3,275				0,652	2,462	0,160	-0,594	0,000	-3,217	2,462	0,160																															
1.1.2	ВЛ 0,4кВ от ТП 4	3,240		3,24			2,834				0,999	1,607		-0,634	0,000	-2,241	1,607	0,000																															
1.1.3	ТМ 160 кВА	0,201			0,201		0,000							-0,201	0,000	0,000	-0,201	0,000																															
1.2	ТМ 400 кВА	0,262			0,262		0,000							-0,262	0,000	0,000	-0,262	0,000																															
1.3	ТМ 630 кВА	0,747			0,747		0,000							-0,747	0,000	0,000	-0,747	0,000																															
1.4	ТМ 1000 кВА	1,159			1,159		0,000							-1,159	0,000	0,000	-1,159	0,000																															
1.5	разработка проектно-сметной документации	0,584				0,584	0,360		0,588	0,004	0,000	0,000	0,000	0,004	0,588		0,588																																
1.6	Спецмастерская, ГАЗ 3308	1,795				1,795	0,000							-1,795	0,000	0,000	0,000	-1,795	0,000																														

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозное цены планируемого периода с НДС.

Технический директор АО "Спасэлектросеть"

Павленко И.В.

Кузнецова Е.А.  
8-42352-23677