


Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ОАО "Арсеньевэлектросервис" за II квартал 2016 г.

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
" *август* 20 *16* года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	0	0	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе			
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	0	0	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Исполнила: Л.В. Остапенко

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Акционерное
общество
« Арсеньевэлектросервис»
инн 2501010388

692335, Приморский край
г Арсеньев, ул. Новикова, 21

тел./факс 4-33-62

E-mail: arcset@mail.primorye.ru
от 12.08.16 № 686

На № _____ от _____

Директору департамента по тарифам
Приморского края

Малюшицкому В.А.


Уважаемый Владимир Алексеевич!


Направляем в Ваш адрес отчетные материалы за 2-й квартал 2016года по инвестиционной
программе развития сетей и повышения энергетической эффективности.

Генеральный директор
АО «Арсеньевэлектросервис»



Д.В.Малярович





Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
 ОАО "Арсеньэлектросервис" за II кв. 2016 г.

№. №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)												Освоено (закрыто) ассимилируемых работ), млн. рублей	Введено (сформировано) ассимилируемых объектов), млн. рублей	Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение **			Причина отклонений		
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%	млн. рублей	уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД				уточнения стоимости по результатам закупок процедур					
			план	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт													
	ВСЕГО	12,582																					
1	Техническое перевооружение и реконструкция																						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	Объект 1 Замена КТПН							0,791	0					0	0	0,791							
2	Объект 2 замена трансформатора							1,912	0					0	0	1,912							
3	Объект 3 реконструкция 2КД-6кВЭ							1,104	0					0	0	1,104							
4	Объект 4 прокладка кабельной линии							0,08	0					0	0	0,08							
5	Объект 5 прокладка кабельной линии							0,108	0					0	0	0,108							
6	Объект 6 прокладка кабельной линии							0,048	0					0	0	0,048							
7	Объект 7 прокладка кабельной линии							0,064	0					0	0	0,064							
8	Объект 8 прокладка кабельной линии							0,109	0					0	0	0,109							
1.2	Создание систем противоаварийной и релейной автоматизации							0,889	0					0	0	0,889							
1	Объект 1 Установка пунктов совещательного пункта																						
2	Объект 2																						
...	Создание систем телемеханизма																						
1.3	Создание систем телемеханизма																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
1	Автоматизация трансформаторных подстанций							0,256	0					0	0	0,256							
2	Объект 2																						
...																							
2	Новое строительство																						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	Объект 1 КД-6 кВ																						
2	Объект 2 ВД-6 кВ																						
...	Объект 3 прочие																						
2.2	Прочее новое строительство																						
1	Объект 1																						
	в том числе ППП																						
2	Объект 2																						
	в том числе ППП																						
...	Строительство:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							

Исполнитель: Л.В. Оганесян

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Наименований нет/не введено.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ИС, ЕИ и КИ.