

Приложение № 6.3  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**Отчет о вводах/выводах объектов  
(представляется ежегодно)**




№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план МВт, Гкал/час, км	факт МВт, Гкал/час, км	план * МВт, Гкал/час, км	факт МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Перевод электроснабжения ПС 220 кВ Козьмино на проектную схему в связи с вводом ПС 500 кВ Лозовая	24	24,37	-	-

# Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

Утверждено  
руководителем организации

2016г. М.П.



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на 01.01.2015	Объем финансирования за 2015 год		Освоено (закрыты акты выполненных работ), млн. рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб.	Отклонение		Причины отклонений		
			План	Факт				млн. рублей	%			
1	Всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2 245,32	216,71	88,90	43,09	159,23	2 156,42	- 127,81				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2 245,32	216,71	88,90	43,09	159,23	2 156,42	- 127,81				
1	Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 220кВ Лесозаводская для ТП ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» (Договор ТП № 247/ТП-М3 от 10.04.2015)	3,15	0,050	0,000	0,000	0,000	3,150	-0,050	-100,000%			
2	Реконструкция ЗРУ 10 кВ на ПС 220 кВ Ванино для ТП ООО «Трансбункер-Ванино» (Договор ТП № 227-ТП-М3 от 10.07.2014 г.)	2,71	1,610	0,581	0,002	0,000	2,129	-1,029	-63,910%			
3	Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 220 кВ Волна для ТП ОАО «Дальрыбфлот» (Договор ТП № 226/ТП-М3 от -09.06.2014 г.)	0,95	0,000	0,000	0,001	0,000	0,950	0,000				
4	1 этап - сооружение захода ВЛ 220 кВ Широкая-Партизанск на ПС 220 кВ Козьмино; 2 этап - реконструкция линейной ячейки № 1 ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Широкая; 3 этап - Расширение ОРУ 220 кВ ПС Доловая на две линейные ячейки выключателей ООО «Спецмаршепротект Козьмино» (367/ТП от 23.06.2008)	36,11	36,110	26,974	1,934	75,774	9,136	-9,136	-25,300%			
5	Строительство одной новой линейной ячейки 6 кВ №80, демонтаж существующей и строительство новой ячейки №49 ЗРУ-2 6 кВ ПС 220 кВ Волна, ОАО «Оборонэнерго», (№117/ТП-М3 от 05.08.2010)	1,39	1,390	0,340	0,000	0,000	1,050	-1,050	-75,566%			
6	Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 220 кВ «Волна» ООО «Новый дом» (Договор ТП №141/ТП-М3 от 03.04.2012)	0,17	0,170	0,000	0,000	0,000	0,170	-0,170	-100,000%			
7	Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ «Арсенев-2», физ. лицо Алева Л.А. Договор ТП №149/ТП-М3 от 12.07.2012)	0,40	0,450	0,321	0,000	0,000	0,079	-0,129	-28,734%			
8	Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 220 кВ Береговая-2 в объеме технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» договор ТП № 861/78/ТП-М3 от 20.03.2013	6,55	7,050	2,566	0,450	0,000	3,984	-4,484	-68,569%			
9	Реконструкция ячейки № 6 ЗРУ 6 кВ ПС 220 кВ Широкая для технологического присоединения к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств ООО «Лавина» договор ТП № 174/ТП-М3 от 15.02.2013 г.	0,42	0,720	0,399	0,299	2,598	0,021	-0,321	-44,560%			
10	Реконструкция ячеек №9,39 ЗРУ 6 кВ ПС 220 кВ Широкая для технологического присоединения к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств ООО «Владис» договор ТП № 177/ТП-М3 от 05.03.2013 г.	0,70	0,800	0,549	0,328	4,985	0,151	-0,251	-31,421%			
11	Реконструкция ячейки № 28 ЗРУ 6 кВ ПС 220 кВ Широкая для технологического присоединения к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств ООО «Ныходинаская электроинженерная компания» договор ТП № 172/ТП-М3 от 31.01.2013 г.	1,20	1,260	0,959	0,332	4,165	0,241	-0,331	-25,074%			
12	Расширение ЗРУ-1 6 кВ на ПС 220 кВ Волна на две линейные ячейки для ТП ОАО «ДК» (договор № 563/235-13/201/ТП-М3 от 12.07.2013 г.)	7,82	5,100	0,485	0,000	0,000	7,335	-4,815	-60,481%			
13	Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 220 кВ Уссурийск-2 для ТП МУП ТП № 200/ТП-М3 от 09.07.2013 г.)	2,48	1,760	1,760	2,516	0,000	0,720	0,000	0,000%			
14	Расширение ЗРУ-1 6 кВ на ПС 220 кВ Волна на две линейные ячейки для ТП Департамента Градостроительства Приморского края (Договор 199/ТП-М3 от 21.06.2013)	7,80	3,550	2,907	0,940	0,000	4,893	-0,643	-18,109%			
15	Строительство двух ячеек 6 кВ 1 ЗРУ-1 6 кВ на ПС 220 кВ Волна в объеме ТП ОАО «Оборонэнерго» (Договор ТП № 197/ТП-М3 от 27.05.2013 г.)	4,88	2,430	2,430	0,003	0,000	2,450	0,000	0,000%			

№ п.п.	Наименование объекта	Отток стоимости на 01.01.2015	Объём финансирования за 2015 год		Освоено (закрыты акты выполненных работ), млн. рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчётного периода млн. руб.	Отклонение			Причины отклонений	
			План	Факт				млн. рублей	%	Уточнения стоимости по результатам утверждённой ПСД		Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Реконструкция 2-х н.ч. 35 кВ ПС 220 кВ Широкая для подключения ЗАО "ВНАХ" (заказ №321ПТ/278 от 22.07.2013; Договор 216ПТ-М3 от 16.10.2013)	3,04	2,040	0,570	0,302	0,000	2,470	-1,470	-72,04%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
17	Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 220 кВ Уссурийск-2 для ТП ООО «Владорфкомплекс» (договор ТП № 211ПТ-М3 от 13.09.2013)	3,20	0,000	0,000	0,469	0,000	3,200	0,000				
18	Модернизация ячек № 15, 20 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Аэропорт для ТП ИП Певкура (договор ТП № 213ПТ-М3 от 02.09.2013 г.)	1,36	1,350	1,348	1,073	1,305	0,012	-0,002	-0,143%			
19	ПС 220 кВ Волна замена существующих ТТ для осуществления "Оборонэнерго" (договор № 210ПТ-М3 от 05.09.2013)	2,20	1,890	0,251	0,284	0,000	2,029	-1,629	-86,213%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
20	Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 220 кВ Уссурийск-2 для ТП ОАО "Оборонэнерго" (договор ТП 225ПТ-М3 от 21.05.2014г.)	3,02	2,200	2,200	2,641	0,000	0,620	0,000	0,000%			
21	Реконструкция ЗРУ 10 кВ на ПС 220 кВ Лесозаводск для ТП ООО "Коммунальные сети" (договор ТП № 223ПТ-М3 от 08.04.2014г.)	2,52	2,000	0,561	1,142	0,000	1,659	-1,339	-66,928%			Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроснабжения для выполнения работ
22	ПС 220 кВ Волна замена ТТ-110 кВ	2,10	2,100	0,828	0,700	0,000	1,274	-1,274	-60,675%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
23	ВЛ 220 кВ АТЗЦ – БК-2. Вынос опоры № 79 на поймы реки	10,46	0,540	0,000	0,000	0,000	10,460	-0,540	-100,000%			Банкротство подрядной организации
24	ПС 220 кВ Волна Установка КРУН-6 кВ (Волна-1)	39,60	4,400	0,000	0,000	0,000	39,600	-4,400	-100,000%			Отмена закупочных процедур
25	ПС "Хиловка" замена ЩПТ с зарядными устройствам	9,59	4,590	0,000	0,000	0,000	9,590	-4,590	-100,000%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
26	ВЛ 220 кВ Перевал – Широкая. Вынос опоры 141 на поймы реки	14,39	9,390	0,000	11,140	11,251	5,000	0,000	0,000%			
27	ВЛ 500 кВ ПрямГЭС – Дальневосточная Вынос опоры №1040 с места проседающая группа	21,79	12,000	3,547	0,798	0,000	18,243	-8,453	-70,443%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
28	Приморское ПМЭС Реконструкция систем кондиционирования	4,40	4,400	4,356	7,748	7,752	0,044	-0,044	-1,0005%			
29	Создание Лозовского РПС на ПС 500 кВ Лозовая	7,53	7,670	0,276	-1,105	51,391	7,254	-7,554	-96,469%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
30	Создание Артемовского РПС на 500 кВ Владивосток	50,01	0,000	0,000	0,012	0,000	50,010	0,000				
31	ПС 500 кВ "Дальневосточная" Реконструкция очистных сооружений	14,37	1,400	1,330	0,577	0,000	13,040	-0,070	-4,997%			Экономия без изменения физобъёмов
32	ПС 220 кВ "Арсенья-2" Замена ОМП, АНКА-АВТА; УПАСК ВЛ 110 Арсеньева 1, УПАСК ВЛ 110 Ретиховка, УПАСК ВЛ 110 Молодежная	0,35	0,350	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000%			
33	ПС 220 кВ "Волна" Замена Т-1 и Т-2 мощностью по 16 МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА с заменой П/УЗ	55,14	20,690	0,860	6,527	0,000	54,280	-20,030	-95,863%			Банкротство подрядной организации

№ г/л	Наименование объекта	Отток стоимости на 01.01.2015		Объём финансирования за 2015 год		Освоено (закрыты акты выполненных работ), млн. рублей без НДС	Введено (сформировано акты ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб.	Отклонение			Причины отклонений
		3	4	5	6				7	8	9	
			План	Факт					млн. руб./кв	%		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ПС 220 кВ "И" Реконструкция ОРУ-220 кВ с изменением схемы 220 кВ (установка секционного выключателя, установка ТН 220 кВ, замена ОДКЗ 2 к-га)	25,36	23,400	12,954	0,819	0,000	12,500	-10,546	-45,076%			Длительное оформление договоров аренды земли собственной земли
35	ПС 220кВ Лесозаводская Замена Т-1, Т-2 20МВА на 2х40 МВА с заменой ИВ в цепи Т1,2, и реконструкцией Зашит ОРУ 220 кВ	307,39	5,200	0,495	0,302	0,000	306,895	-4,705	-90,471%			Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
36	ПС 500 кВ "Дальневосточная" Реконструкция ОРУ-220 кВ (замена выключателей, разъединителей, ТТ, ТН, порогов ЖБ на металл) 8 ячеек	190,06	4,510	0,000	0,000	0,000	190,060	-4,510	-100,000%			Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
37	ПС 220 кВ "Юрвак" Установка маслопрямника ТЗ, маслосорбника, маслопогла.к.	0,99	0,990	0,000	0,020	0,000	0,990	-0,990	-100,000%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
38	ПС 500 кВ "Дальневосточная" Реконструкция устройств РЗА яч.1-3 с заменой электромеханических устройств РЗА ВЛ-500 Лутэж, АТ-1, АТ-2 на микропроцессорные устройства.	267,52	3,200	0,087	0,074	0,000	267,433	-3,113	-97,267%			Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
39	ПС 500 кВ "Дальневосточная" Реконструкция ОРУ-500 кВ яч.1-3, без замены выключателей.	352,00	5,280	0,000	0,000	0,000	352,000	-5,280	-100,000%			Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
40	ПС 220 кВ "И" Замена ИВ 110 кВ Т-1 и Т-2 на элегаз. 2 к-га	15,05	1,010	0,000	0,000	0,000	15,050	-1,010	-100,000%			Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
41	ОРУ 500 кВ ПримГЭС Реконструкция ОРУ-500 кВ яч.1-5.	660,00	0,000	0,000	0,007	0,000	660,000	0,000				
42	Мероприятия по обеспечению безопасности административного здания Природного ПМЭС и обустройства прилегающей территории (2 года)	1,98	1,000	0,000	0,058	0,000	1,980	-1,000	-100,000%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
43	ПС И Замена КРУ 10 кВ	35,20	4,400	0,000	0,000	0,000	35,200	-4,400	-100,000%			Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
44	Установка шкафов ПА 220 кВ релейных устройств шкафов МКПА на следующих объектах: ПС Арсеньев 2 - 1 шт., ПС Белогола 2 - 1 шт. ПС К - 1 шт., ОП Пароизск - 1 шт., ПС Уссурийск 2 - 2 шт., ПС Широкан - 1 шт. ПС Чуруевка 2 - 2 шт., ПС ОРУ 500 кВ Примгорской ГРЭС - 3 шт., АТЭЦ - 1шт., Перевал - 1 шт.	53,23	15,600	0,000	0,001	0,000	53,230	-15,600	-100,000%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
45	ПС 500 кВ Дальневосточная Реконструкция системы водородного охлаждения силовых коммутаторов СК1, СК2	14,64	12,040	9,219	2,700	0,000	5,421	-2,821	-20,431%			Банкротство подрядной организации
2	<b>Новое строительство</b>	9 899,90	988,46	500,95	533,16	1 400,54	9 358,95	- 57,51				
2.1	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	9 899,90	988,46	500,95	533,16	1 400,54	9 358,95	- 57,51				
1	ВЛ 500 кВ Чуруевка-Половая-Владивосток с ПС 500 кВ Половая	234,11	310,310	304,060	232,352	1 066,474	-69,950	-6,250	-2,014%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2	Строительство ПС 220 кВ Звезда в заходами ВЛ 220 кВ Бегегаев 2 - Перевал	824,80	11,070	-1,416	0,405	0,000	826,216	-12,486	-112,787%			Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений
3	ПС 220 кВ Артем с заходами ЛЭП 220 кВ Владивосток - Волна	1 123,49	1,000	0,765	0,991	0,000	1 122,725	-0,235	-20,484%			Смена закупочных процедур

" " 2016г. М.П.

№ п.п.	Наименование объекта	Остаток стоимости на 01.01.2015	Объем финансирования за 2015 год		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб.	Отклонение			Причины отклонения	
			План	Факт			млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСД		уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
4	ПС 220 кВ Восточный НХК с левая опцией ВЛ 220 кВ Лозова – Восточный НХК (оплата ТП заявителем, в соответствии с действующим законодательством РФ)	2 269,73	5,000	0,000	0,000	2 269,730	-5,000	-100,000%			Длительное проведение заключенных процедур по выбору подрядных организаций
5	Перевод электроснабжения ПС 220 кВ Козьмино на директорию схему в связи с вводом ПС 500 кВ Лозова	266,46	200,000	195,430	312,063	91,030	-4,570	-2,286%			Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
6	ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол (участок ВЛ 220кВ Артемовская ТЭЦ, Зеленый угол)	13,90	13,900	13,783	0,000	0,017	-0,017	-0,121%			
7	ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск-Дельневосточная	4 461,10	26,680	0,000	0,000	4 461,100	-26,680	-100,000%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
8	ВЛ 220 кВ Широкская-Лозова с вносным ОРУ 220 кВ ПС Находка	656,41	20,600	18,330	0,000	638,080	-2,270	-11,021%			Устранение замечаний заказчика к выполненным работам